

# DEMANDE DE PAIEMENT



Date : 2026-03-23

Projet: Salle de mariage

Contrat : 9314-25966-015

# Projet MGR : 6023

Progressive : 4

## DEMANDE DE PAIEMENT

Description	Valeur du contrat	Travaux exécutés		Travaux restants		Montant de la présente demande
		%	à ce jour	à facturer	%	
Fourniture et installation de la distribution	98 000,00 \$	73%	71 540,00 \$	26 460,00 \$	27,00%	7 840,00 \$
Service , Chauffage , Raccordement et raccord mécaniques	107 600,00 \$	63%	67 788,00 \$	39 812,00 \$	37,00%	5 380,00 \$
Démolition , Alarme incendie , service autres et Divers	58 300,00 \$	63%	36 876,00 \$	21 424,00 \$	36,75%	- \$
Distribution et câblage général	18 000,00 \$	30%	5 400,00 \$	12 600,00 \$	70,00%	5 400,00 \$
Installation et raccordement de l'éclairage de la cuisine (sans fourniture)	2 150,00 \$		- \$	2 150,00 \$	100,00%	- \$
Raccordement des équipements de Synairtech (frigo/congélo, réfrigérateurs,condenseurs)	5 100,00 \$		- \$	5 100,00 \$	100,00%	- \$
Travaux et raccordements liés au système des hottes	12 400,00 \$	31%	3 788,00 \$	8 612,00 \$	69,45%	2 480,00 \$
Raccordement des équipements de cuisine fournis par le cuisiniste	10 350,00 \$		- \$	10 350,00 \$	100,00%	- \$
Systemes de raccordement des luminaires	45 000,00 \$	50%	22 515,00 \$	22 485,00 \$	0,00%	9 000,00 \$
Installation des muraux et autres	2 000,00 \$		- \$	2 000,00 \$	0,00%	- \$
Installation des luminaires encastrés	18 700,00 \$		- \$	18 700,00 \$	0,00%	- \$
Installation des Bandes LED	21 900,00 \$		- \$	21 900,00 \$	0,00%	- \$
Installation des Suspendues	2 500,00 \$		- \$	2 500,00 \$	0,00%	- \$
Fourniture et installation du système complet de Contrôle d'éclairage	84 000,00 \$	30%	25 200,00 \$	58 800,00 \$	0,00%	12 600,00 \$
<b>TOTAL AVANT TAXES</b>	<b>486 000,00 \$</b>	<b>48%</b>	<b>233 107,00 \$</b>	<b>252 893,00 \$</b>	<b>52,04%</b>	<b>42 700,00 \$</b>

# DEMANDE DE PAIEMENT

Changements							
Description		Valeur	Travaux exécutés		Travaux restants		Montant de la
	Référence MGR	du changement	%	à ce jour	à facturer	%	présente demande
	6023-008	2 448,17 \$	100%	2 448,17 \$	-	-	-
	6023-010	942,85 \$	100%	942,85 \$	-	-	-
	6023-011	451,44 \$	100%	451,44 \$	-	-	-
	2025-306/ME-01	(7 399,75) \$		-	(7 399,75) \$	100%	-
	2025-306/ME-02	(624,28) \$		-	(624,28) \$	100%	-
	ME-04	-		-	-		-
	6023-013	708,70 \$	100%	708,70 \$	-	-	-
	6023-014	937,51 \$		937,51 \$	-		937,51 \$
	6023-015	4 519,53 \$		4 519,53 \$	-		4 519,53 \$
	6023-016	232,86 \$		232,86 \$	-		232,86 \$
	6023-017	169,76 \$		169,76 \$	-		169,76 \$
					-		-
					-		-
							5 859,66 \$
<b>TOTAL DE CETTE DEMANDE DE PAIEMENT</b>							<b>48 559,66 \$</b>